

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PASEO EL CAMINANTE, SECTOR 7 Y 12 - DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA”

UBICACIÓN

La Obra: "Mejoramiento de la iluminación del paseo el caminante, Sector 7 y 12, Distrito De San Borja - Lima - Lima", se encuentra ubicado en la berma central de la Av. Boulevard de surco entre la Av. San Borja Norte y la Calle Amadeo Mozart que queda frente a la puerta de ingreso vehicular al pentagonito del distrito de San Borja.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PASEO EL CAMINANTE, SECTOR 7 Y 12, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA - LIMA", consiste en contar con adecuadas condiciones para el esparcimiento activo y pasivo en el Paseo el Caminante, sector 7 y 12 del distrito de San Borja, brindando adecuadas condiciones de iluminación los cuales recibirán la comodidad, seguridad y confort del nuevo mejoramiento de la Imagen urbana, aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona y mejoramiento de la transitabilidad peatonal e imagen paisajística de la zona.

FICHA TECNICA DE OBRA

DATOS GENERALES:

Obra : “Mejoramiento de la iluminación del pase el caminante, sector 7 y 12, distrito de san Borja – lima – lima” con Código Unificado N° 2403370

Ubicación : Distrito: San Borja

Sector : 07 y 12

Provincia : Lima

Aprobación del Expediente Técnico : Resolución N° 248-2018–MSB-GM

Entidad Contratante : Municipalidad de San Borja

Sistema de Contratación : A suma Alzada

Valor Referencial de obra : S/ 410,217.75. IGV

Valor Contratado : S/ 369,195.98 incl. IGV

DATOS DEL EJECUTOR DE OBRA

Adjudicación : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-CS/MSB-1

Postor Ganador : CONSORCIO EL CAMINANTE, conformado por las empresas: “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK SAC” y “PAZ & ESCALANTE CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS EIRL”.

Representante legal : Srta. Frecia Maria Alvarez Vela con DNI N° 42753547

Contrato : N° 15-2019-MSB del 22.07.2019

Monto de Contrato : S/ 369,195.98 (Son: Trescientos sesenta y nueve mil cientos noventa y cinco con 98/100 Soles), incluye todos los impuestos de Ley.

Factor de relación : 0.90
Plazo de ejecución : 32 días calendarios
Residente de Obra : Ing. Johan Michaels Quintanilla Martinez
CIP N°120179

DATOS DEL INSPECTOR DE OBRA

Orden de Servicio : O.S. 5672-2019
Inspector : Ing. Claudia Huamaní Berríos

DATOS DE LA OBRA

Fecha Entrega de Terreno : 26.08.2019
Fecha Inicio de Plazo : 27.08.2019
Ampliación de Plazo N°1 : 21-30 días calendarios, en espera de fecha conexiones de medidores de Luz del Sur
Fecha de Término Programado : 28.10.2019.

METAS DEL PROYECTO A EJECUTAR

El proyecto en general consiste en el diseño de las instalaciones eléctricas en baja tensión para atender la demanda de iluminación ornamental del paseo el caminante, comprende las redes de los alimentadores principales, conformados por 02 medidores de energía, 02 Tableros de distribución, sistema de protección, cables eléctricos, lámparas de alumbrado urbano del tipo LED de 70 W y luminarias tipo proyector LED de 32W.

El proyecto de Instalaciones Eléctricas comprende lo siguiente:

- a) Red de Alimentación a Tableros de Distribución.
- b) Implementación de 34 und de Lámparas LED de 70 W incluido poste.
- c) Implementación de 69 Lámparas tipo proyector LED de 32 W.
- d) Instalación de Sistema de Puesta a Tierra.

Estado situacional:

A la fecha se ha pagado a Luz del Sur S.A.A, el presupuesto de los dos (02) medidores de luz necesarios para la obra, está a la espera de la fecha programada para la instalación de dichos medidores para la conexión a los Tableros de Distribución y posteriores `pruebas respectivas.